

ORDENS DE SERVIÇO - ALERTA

SOLICITANTE		SUBPREFEITURA DO CCJS										
NOME DA EMPRESA		ALERTA SERVIÇOS				CNPJ:			04.427.309/0001-13			
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	97,14%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
398/2022	Biblioteca Setorial	BR	Alvenaria	01/06	01/06	Realizar o serviço de restauração da Sala de Processamento Técnico.	quarta-feira, 1 de junho	Concluído	☑			
399/2022	Bloco de Aulas II	BR	Hidráulico	19/05	22/06	Solucionar problema com vazamento em banheiro feminino.	quarta-feira, 1 de junho	Concluído	☑	Borracha de vedação	1	O vazamento era no banheiro masculino.
400/2022	Residência Masculina	BR	Marcenaria	01/06	07/06	Realizar conserto em porta do quarto 03.	quarta-feira, 1 de junho	Concluído	☑			
401/2022	Bloco Administrativo	BR	Refrigeração	23/06	23/06	Verificar o funcionamento de ar condicionado da Sala do RH que apresenta barulho.	quarta-feira, 1 de junho	Concluído	☑			Foi realizada a manutenção e limpeza e a retirada de abelhas da unidade condensadora.
402/2022	Bloco das Coordenações	BR	Elétrico	02/06	02/06	Realizar substituição de lâmpadas do corredor.	quinta-feira, 2 de junho	Concluído	☑	Lâmpada de 40 w	3	Também foi realizado conserto elétrico na sala de Ronaldo.
									Lâmpada de 20 w	2		
403/2022	Centro de vivência	BR	Hidráulico	02/06	03/06	Solucionar problema com vazamento em mictório do banheiro masculino.	quinta-feira, 2 de junho	Concluído	☑			Não há vazamento no mictório, foi constatado a presença de mal cheiro do ralo do banheiro é necessário repor a tampa do ralo por uma que abra e feche. Tipo 15/15
404/2022	Bloco C	CENTRO	Elétrico	02/06	02/06	Realizar substituição de lâmpada em corredor.	quinta-feira, 2 de junho	Concluído	☑			
405/2022	Residência Feminina	BR	Elétrico	06/06	06/06	Solucionar problema em rede de energia elétrica.	quinta-feira, 2 de junho	Concluído	☑	Lâmpada	1	Foi realizado pelo pedreiro a reconstrução do algeroz.
									Interruptor	1		
406/2022	Bloco de Aulas III	BR	Hidráulico	14/06	14/06	Interromper vazamento em teto do Bloco.	quinta-feira, 2 de junho	Concluído	☑			
407/2022	Auditório	BR	Hidráulico	02/06	13/06	Interromper vazamento próximo a caixa de energia.	quinta-feira, 2 de junho	Concluído	☑			
408/2022	Laboratório de Informática	BR	Hidráulico	02/06	06/06	Interromper vazamento em teto do Bloco.	quinta-feira, 2 de junho	Concluído	☑	Manta asfáltica	2 Metros	
409/2022	Pós Graduação	CENTRO	Refrigeração	03/06	03/06	Realizar instalação de ar condicionado de 24 mil BTU's.	sexta-feira, 3 de junho	Concluído	☑			O colaborador Josimar auxiliou na prestação do serviço.
410/2022	Residência Feminina	BR	Manutenção	15/06	15/06	Realizar instalação de telas protetoras nas claraboias dos banheiros para evitar a entrada de insetos.	segunda-feira, 6 de junho	Concluído	☑	Tela	1 Metro	
411/2022	Biblioteca Setorial	BR	Elétrico	06/06	06/06	Realizar substituição de lâmpada quebrada.	segunda-feira, 6 de junho	Concluído	☑	Canaleta	1	
412/2022	Residência Masculina	BR	Elétrico	06/06	06/06	Realizar manutenção da caixa de energia.	segunda-feira, 6 de junho	Concluído	☑	Disjuntor trifásico de 50 amperes	2	O serviço foi realizado no dia 04 de junho das 07 às 12 horas pelos colaboradores: Cícero Juscelino, Francisco das Chagas e Marcos Antônio, diante da situação emergencial e esporádica ocorrida em dia anterior às 23h.
									Cabo 50mm	80 M		
413/2022	Bloco de Aulas I	BR	Hidráulico	06/06	06/06	Solucionar problema com descarga em banheiro masculino.	segunda-feira, 6 de junho	Concluído	☑			
414/2022	Centro de Vivência	BR	Elétrico	06/06	06/06	Realizar troca de interruptor na sala do D.A.A.M	segunda-feira, 6 de junho	Concluído	☑	Interruptor	1	
415/2022	Residência Feminina	BR	Refrigeração	08/06	08/06	Realizar manutenção de ar condicionado do quarto 10.	segunda-feira, 6 de junho	Concluído	☑			Foi realizado o conserto na placa eletrônica.
416/2022	Laboratório de Informática	BR	Marcenaria	06/06	06/06	Realizar montagem de 03 cadeiras médias.	segunda-feira, 6 de junho	Concluído	☑			As cadeiras foram levadas para o laboratório de informática na Unidade I - Centro.
417/2022	Bloco de Aulas III	BR	Hidráulico	06/06	06/06	Interromper vazamento em banheiro masculino.	segunda-feira, 6 de junho	Concluído	☑			
418/2022	Residência Masculina	BR	Elétrico	06/06	06/06	Realizar conserto das instalações elétricas do corredor e da cozinha.	segunda-feira, 6 de junho	Concluído	☑			

ORDENS DE SERVIÇO - ALERTA

SOLICITANTE		SUBPREFEITURA DO CCJS										
NOME DA EMPRESA		ALERTA SERVIÇOS				CNPJ:			04.427.309/0001-13			
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	97,14%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
419/2022	Laboratório de Informática	BR	Elétrico	07/06	08/06	Realizar a instalação de tomada de 20 A na Recepção.	terça-feira, 7 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Tomada de sobrepor 10A	1	Foi realizada a instalação de tomada de 10 A.
420/2022	Residência Masculina	BR	Elétrico	07/06	07/06	Solucionar problema elétrico.	terça-feira, 7 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Disjuntor Monofásico de 40 A	1	Foi realizada a limpeza da caixa de distribuição e colocação de 1 disjuntor monofásico de 40 amperes.
421/2022	Biblioteca Setorial	BR	Elétrico	07/06	07/06	Realizar substituição de lâmpada em banheiro masculino.	terça-feira, 7 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Lâmpada 40w	2	
										Reator 1x40	1	
422/2022	Laboratório de Informática	BR	Alvenaria	07/06/	30/06	Realizar a construção de caixas de alvenaria para proteção dos registros de água.	terça-feira, 7 de junho	Parcialmente concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Falta confeccionar as tampas de alvenaria. Para isso é necessário, 1 kg de arame recozido fino.
423/2022	Bloco das Coordenações	BR	Marcenaria	07/06	07/06	Realizar conserto de cadeira da copa.	terça-feira, 7 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
424/2022	Residência Masculina	BR	Hidráulico	14/06	14/06	Interromper vazamento no quarto 14.	terça-feira, 7 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
425/2022	Laboratório de Informática	BR	Refrigeração	07/06	08/06	Realizar instalação de 06 ar split de 30 mil BTU's.	terça-feira, 7 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Serviço realizado com auxílio dos colaboradores: Francisco das chagas e Sales.
426/2022	Bloco C	CENTRO	Hidráulico	07/06	07/06	Realizar manutenção hidráulica.	terça-feira, 7 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro de 25	1	
427/2022	Bloco C	CENTRO	Elétrico	07/06	07/06	Realizar troca de lâmpada e reator do refletor no SIASS.	terça-feira, 7 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
428/2022	Bloco Administrativo	BR	Elétrico	08/06	13/06	Solucionar problema elétrico e realizar troca de lâmpadas queimadas na sala de conselhos.	quarta-feira, 8 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Lâmpada de 20w	2	
429/2022	Garagem	BR	Hidráulico	08/06	08/06	Solucionar problema com vazamento em pia do banheiro da Subprefeitura.	quarta-feira, 8 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Foi realizada a troca da torneira.
430/2022	Restaurante Universitário	BR	Hidráulico	10/06	10/06	Interromper vazamento no banheiro feminino interno.	quarta-feira, 8 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
431/2022	Restaurante Universitário	BR	Alvenaria	08/06	08/06	Realizar o serviço de reposição de azulejos do banheiro interno masculino.	quarta-feira, 8 de junho	Não concluído por falta de material	<input type="checkbox"/>			Falta de material: cerâmica.
432/2022	Restaurante Universitário	BR	Marcenaria	14/06	14/06	Realizar a troca das dobradiças da janela do depósito .	quarta-feira, 8 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
433/2022	Restaurante Universitário	BR	Marcenaria	08/06	08/06	Realizar reparo em porta de banheiro externo.	quarta-feira, 8 de junho	Não concluído por falta de material	<input type="checkbox"/>			Falta de material: tinta sintética.
434/2022	Auditório	BR	Elétrico	08/06	08/06	Verificar as instalações elétricas para realização do debate.	quarta-feira, 8 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
435/2022	Residências Universitárias	BR	Refrigeração	08/06	08/06	Realizar conserto nas máquinas de lavar.	quarta-feira, 8 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Foram consertadas 04 máquinas: 02 na R. Masculina e 02 na R. Feminina.
436/2022	Residência Masculina	BR	Marcenaria	09/06	09/06	Realizar a troca de ferrolhos do guarda roupa do quarto 17.	quarta-feira, 8 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
437/2022	Área Externa	CENTRO	Manutenção	08/06	08/06	Retirada de colmeias em frente ao NPJ.	quarta-feira, 8 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
438/2022	Bloco das Coordenações	BR	Refrigeração	09/06	09/06	Verificar e solucionar problema com ar condicionado da sala da coordenação de curso de administração	quinta-feira, 9 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Foi realizado conserto na placa e na rede elétrica para alimentação de um ar split de 12 mil BTU's.
439/2022	Residência Feminina	BR	Elétrico	09/06	09/06	Realizar o serviço de troca de refletor externo.	quinta-feira, 9 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Refletor de LED	1	
440/2022	Bloco de Aulas III	BR	Alvenaria	09/06	09/06	Realizar revitalização no jardim externo.	quinta-feira, 9 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Rele	1	
441/2022	Auditório	CENTRO	Hidráulico	09/06	09/06	Realizar conserto de instalação hidráulica.	quinta-feira, 9 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			

ORDENS DE SERVIÇO - ALERTA

SOLICITANTE		SUBPREFEITURA DO CCJS										
NOME DA EMPRESA		ALERTA SERVIÇOS				CNPJ:			04.427.309/0001-13			
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	97,14%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
442/2022	Unidade II	BR	Alvenaria	09/06	09/06	Realizar reparo em pilar no corredor do Campus.	quinta-feira, 9 de junho	Concluído	✓			
443/2022	Residência Masculina	BR	Elétrico/Alvenaria	09/06	09/06	Realizar manutenção e aterramento de fiação elétrica na entrada da residência.	sexta-feira, 10 de junho	Concluído	✓			
444/2022	Garagem	BR	Elétrico	10/06	10/06	Realizar a instalação de comando para o ar split da Subprefeitura.	sexta-feira, 10 de junho	Concluído	✓	Tomada tripolar	1	
445/2022	Restaurante Universitário	BR	Manutenção	10/06	10/06	Realizar o conserto de fogão.	sexta-feira, 10 de junho	Concluído	✓			
446/2022	Unidade I	CENTRO	Manutenção	10/06	10/06	Realizar o retelhamento do depósito do setor de patrimônio.	sexta-feira, 10 de junho	Concluído	✓			
447/2022	Bloco de Aulas I, II e III	BR	Elétrico	10/06	10/06	Verificar as lâmpadas que precisam ser substituídas.	sexta-feira, 10 de junho	Concluído	✓			
448/2022	Bloco C	CENTRO	Hidráulico	10/06	10/06	Realizar limpeza no bebedouro.	sexta-feira, 10 de junho	Concluído	✓			
449/2022	Almoxarifado	BR	Refrigeração	22/06	22/06	Realizar limpeza nos ares split.	sexta-feira, 10 de junho	Concluído	✓			
450/2022	Bloco de aulas III	BR	Elétrico	10/06	13/06	Realizar troca de lâmpadas queimadas.	sexta-feira, 10 de junho	Concluído	✓	Lâmpada de 40w	4	
										Reator de 40	1	
451/2022	Residência Feminina	BR	Refrigeração	13/06	13/06	Realizar manutenção do ar condicionado do quarto 11.	segunda-feira, 13 de junho	Concluído	✓			Foi realizado o serviço de troca das telas no ar split.
452/2022	Centro de Vivência	BR	Refrigeração	13/06	13/06	Solucionar problema com ar condicionado que está desligando.	segunda-feira, 13 de junho	Concluído	✓			O controle do ar split foi substituído.
453/2022	Bloco de aulas III	BR	Elétrico	14/04	14/06	Realizar troca de tomada que fica na passarela.	segunda-feira, 13 de junho	Concluído	✓	Tomada	1	
454/2022	Bloco das Coordenações	BR	Refrigeração	14/06	14/06	Solucionar problema com ar condicionado da Sala da Coordenação de Ciências Contábeis.	segunda-feira, 13 de junho	Concluído	✓			Foi realizado a manutenção e limpeza do aparelho.
455/2022	Residência Masculina	BR	Hidráulico	13/06	13/06	Interromper vazamento em cozinha.	segunda-feira, 13 de junho	Concluído	✓	Sifão	2	
										Veda rosca	2	
456/2022	Restaurante Universitário	BR	Hidráulico	13/06	13/06	Interromper vazamento em pia da área externa.	segunda-feira, 13 de junho	Concluído	✓	Chicote	1	
457/2022	Bloco de Aulas I e II	BR	Elétrico	10/06	13/06	Realizar troca de lâmpadas queimadas.	segunda-feira, 13 de junho	Concluído	✓	Lâmpada de 40w	14	
										Reator de 40	3	
458/2022	Centro de Vivência	BR	Hidráulico	13/06	13/06	Realizar a substituição do reparo em bebedouro.	segunda-feira, 13 de junho	Concluído	✓	Reparo	1	
459/2022	Auditório	CENTRO	Elétrico	13/06	13/06	Realizar reforma da iluminação do ambiente.	segunda-feira, 13 de junho	Concluído	✓			
460/2022	Bloco D	CENTRO	Jardinagem	10/06	13/06	Realizar poda das árvores.	segunda-feira, 13 de junho	Concluído	✓			
461/2022	Bloco das Coordenações	BR	Elétrico	14/06	14/06	Realizar troca de lâmpada do banheiro feminino.	terça-feira, 14 de junho	Concluído	✓	Lâmpada de 20w	1	
462/2022	Residência Masculina	BR	Marcenaria	14/06	14/06	Realizar a instalação de fechadura de armário do quarto 19.	terça-feira, 14 de junho	Concluído	✓			
463/2022	Ambiente dos Professores	BR	Elétrico	14/06	14/06	Realizar troca de lâmpadas no corredor e sala 07.	terça-feira, 14 de junho	Concluído	✓	Lâmpada de 20w	8	
										Reator de 20	6	
464/2022	Residência Masculina	BR	Elétrico	15/06	15/06	Realizar substituição de lâmpada queimada no quarto 03.	quarta-feira, 15 de junho	Concluído	✓	Lâmpada de 20w	2	
										Reator de 20	1	
465/2022	Residência Feminina	BR	Elétrico	20/06	20/06	Solucionar problema com tomada da sala de estar.	segunda-feira, 20 de junho	Concluído	✓	Tomada Simples	1	
466/2022	Unidade II	BR	Marcenaria	20/06	20/06	Realizar montagem de 03 cadeiras médias para o SIASS.	segunda-feira, 20 de junho	Concluído	✓			

ORDENS DE SERVIÇO - ALERTA

SOLICITANTE		SUBPREFEITURA DO CCJS										
NOME DA EMPRESA		ALERTA SERVIÇOS				CNPJ:			04.427.309/0001-13			
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	97,14%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
467/2022	Unidade I	CENTRO	Marcenaria	20/06	20/06	Realizar conserto das portas com a plaina elétrica e do pé do armário da sala de estudo.	segunda-feira, 20 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
468/2022	Bloco Administrativo e Bloco das Coordenações	BR	Marcenaria	21/06	21/06	Realizar o serviço de solda de cadeira.	terça-feira, 21 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
469/2022	Biblioteca Setorial	BR	Marcenaria	21/06	21/06	Realizar o serviço de recolocação de acolchoado da cadeira.	terça-feira, 21 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
470/2022	Laboratório de Informática	BR	Alvenaria	21/06	27/06	Realizar reparo em fissuras do forro.	terça-feira, 21 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
471/2022	Bloco C	CENTRO	Manutenção			Serviço de instalação de tomadas para computador e telefone do SIASS.	terça-feira, 21 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
472/2022	Restaurante Universitário	BR	Elétrico	22/06	22/06	Realizar o serviço de troca de lâmpadas.	quarta-feira, 22 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
473/2022	Bloco das Coordenações	BR	Elétrico	22/06	22/06	Realizar o serviço de troca de lâmpadas do corredor.	quarta-feira, 22 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
474/2022	Garagem	BR	Hidráulico	22/06	22/06	Realizar o serviço de desentupimento de pia da Copa.	quarta-feira, 22 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
475/2022	Garagem	BR	Hidráulico	22/06	22/06	Interromper vazamento em conexão externa.	quarta-feira, 22 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Adaptador 20x20	2	
476/2022	Pós Graduação	CENTRO	Elétrico			Realizar reparo elétrico na sala de pós graduação.	quinta-feira, 23 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
477/2022	Restaurante Universitário	BR	Hidráulico	23/06	23/06	Solucionar problema com duchas hidráulicas dos banheiros externos.	quinta-feira, 23 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Foi realizada a limpeza nas duchas e duas delas estão em perfeito funcionamento. Porém, no local um dos banheiros masculinos encontra-se sem ducha.
478/2022	Bloco C	CENTRO	Marcenaria			Realizar manutenção da maca do SIASS.	quarta-feira, 23 de março	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
479/2022	Centro de Vivência	BR	Elétrico	27/06	27/06	Verificar funcionamento da instalação elétrica dos boxes.	segunda-feira, 27 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Foi realizado o levantamento do material necessário, conforme abaixo: BOX DA COPIADORA (01 tomada de 10A/ 02 luminárias 2x40 completa. BOX AO LADO; (01 interruptor tipo X - 02 - canaletas/ 02 - luminárias 2x 40 completa. Porém destes materiais,para a realização desta O. S no almoxarifado temos disponível: 02 canaletas,01 tomada de 10A. Ficando pendente apenas as luminárias.
480/2022	Bloco B	CENTRO	Manutenção	27/06	27/06	Realizar levantamento de material necessário para reforma da Direção.	segunda-feira, 27 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			A reforma será realizada no mês de Julho.
481/2022	Restaurante Universitário	BR	Hidráulico	27/06	27/06	Solucionar problema com bebedouro interno.	segunda-feira, 27 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Foi realizada a troca da boia.
482/2022	Bloco B	CENTRO	Refrigeração			Verificar possibilidade de conserto de filtro da Direção.	segunda-feira, 27 de junho	Verificar	<input type="checkbox"/>			Será executado no mês de julho.
483/2022	Residência Feminina	BR	Hidráulico	27/06	27/06	Realizar conserto em rede hidráulica do bebedouro.	segunda-feira, 27 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
484/2022	Subestação	BR	Alvenaria	28/06	28/06	Realizar confecção de tampa de concreto.	segunda-feira, 27 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Realizada a reposição da tampa.
485/2022	Restaurante Universitário	BR	Manutenção	27/06	27/06	Auxiliar na desembalagem de equipamentos.	segunda-feira, 27 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
486/2022	Residência Masculina	BR	Hidráulico	27/06	27/06	Realizar vistoria em todos os ralos da residência e realizar o desentupimento de acordo com a necessidade.	segunda-feira, 27 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Foi realizada a limpeza dos ralos.
487/2022	Restaurante Universitário	BR	Hidráulico			Realizar instalação de equipamentos.	segunda-feira, 27 de junho	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Também foi realizado o serviço de instalação de 04 tomadas.

ORDENS DE SERVIÇO – ALERTA

SOLICITANTE		SUBPREFEITURA DO CCJS										
NOME DA EMPRESA		ALERTA SERVIÇOS				CNPJ:			04.427.309/0001-13			
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	97,14%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
488/2022	Bloco de Aulas III	BR	Refrigeração	28/06	28/06	Realizar limpeza nos splits.	terça-feira, 28 de junho	Concluído	✓			
489/2022	Bloco das Coordenações	BR	Refrigeração			Realizar vistoria em ar condicionado da sala da coordenação de curso de serviço social.	terça-feira, 28 de junho	Concluído	✓			
490/2022	Subestação	BR	Jardinagem	28/06	28/06	Retirada de matos próximo à subestação.	terça-feira, 28 de junho	Concluído	✓			
491/2022	Bloco Administrativo	BR	Marcenaria	28/06	28/06	Realizar conserto de cadeira da sala do patrimônio.	terça-feira, 28 de junho	Concluído	✓			
492/2022	Garagem	BR	Hidráulico	28/06	28/06	Realizar reparo em torneira de jardim.	terça-feira, 28 de junho	Concluído	✓			
493/2022	Residência Feminina	BR	Hidráulico	28/06	28/06	Solucionar problema com vazamento em bebedouro.	terça-feira, 28 de junho	Concluído	✓			
494/2022	Residência Feminina	BR	Marcenaria	28/06	28/06	Solucionar problema com fechadura da porta do quarto 14.	terça-feira, 28 de junho	Concluído	✓			
495/2022	Bloco B	CENTRO	Hidráulico	28/06	28/06	Interromper vazamento no banheiro masculino.	terça-feira, 28 de junho	Concluído	✓			
496/2022	Ginásio Poliesportivo	BR	Hidráulico	29/06	29/06	Interromper vazamento em banheiro masculino.	quarta-feira, 29 de junho	Concluído	✓			
497/2022	Restaurante Universitário	BR	Manutenção	29/06	29/09	Realizar montagem de prateleira.	quarta-feira, 29 de junho	Concluído	✓			
498/2022	Auditório	CENTRO	Elétrico	29/06	29/06	Solucionar problema com refletor do auditório.	quarta-feira, 29 de junho	Concluído	✓			
499/2022	Bloco A	CENTRO	Elétrico	29/06	29/06	Instalação de ramal telefônico na Central de Telefonia.	quarta-feira, 29 de junho	Concluído	✓			
500/2022	Unidade II	BR	Alvenaria	30/06	30/06	Realizar conserto de banco ao lado do Bloco das Coordenações.	quinta-feira, 30 de junho	Concluído	✓			
501/2022	Unidade I	CENTRO	Hidráulico	30/06	30/06	Realizar o serviço de instalação dos filtros nos bebedouros.	quinta-feira, 30 de junho	Concluído	✓			Demanda realizada com o auxílio do colaborador Josimar.
502/2022	Pós Graduação	CENTRO	Refrigeração	30/06	30/06	Realizar o serviço de instalação de um ar split de 24 mil BTU's de na secretaria de pós graduação.	quinta-feira, 30 de junho	Concluído	✓			Demanda realizada com o auxílio do colaborador Josimar.