

ORDENS DE SERVIÇO - ALERTA

SOLICITANTE		SUBPREFEITURA DO CCJS										
NOME DA EMPRESA		ALERTA SERVIÇOS				CNPJ:		04.427.309/0001-13				
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	92,47%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
253/2022	Residência Feminina	BR	Elétrico	02/05	02/05	Solucionar problema com lâmpada queimada no quarto 02.	segunda-feira, 2 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
254/2022	Centro de Vivência	BR	Alvenaria	03/05	18/05	Realizar abertura de parede e demais serviços de alvenaria no box onde era a antiga copiadora.	segunda-feira, 2 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Tinta Cimento	1 Latão 3 Sacos	
255/2022	Blocos de Aula I, II e III	BR	Administrativo	02/05	02/05	Instalação de Placas indicativas de uso de internet.	segunda-feira, 2 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
256/2022	Auditório	BR	Hidráulico	02/05	02/05	Solucionar problema com sanitário entupido.	segunda-feira, 2 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
257/2022	Biblioteca Setorial	BR	Refrigeração	11/05	11/05	Solucionar problema com ar condicionado que está vazando água em uma das cabines.	terça-feira, 3 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			De com o técnico de manutenção o aparelho necessita de uma manutenção e esta terá ser realizada possivelmente próxima semana pela empresa especializada.
258/2022	Residência Feminina	BR	Alvenaria	-	-	Verificar e solucionar problemas estruturais dos banheiros.	terça-feira, 3 de maio	Não concluído por falta de material	<input type="checkbox"/>			Realizado o levantamento do material necessário. Será preciso de 12 vergalhões, 250 strives de 07/15, 06- kilos de arame, 08 tábuas de pino 30/3 metros.
259/2022	Residência Masculina	BR	Marcenaria	03/05	04/05	Solucionar problema com fechadura do quarto 20.	terça-feira, 3 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
260/2022	Blocos de Aula II	BR	Hidráulico	03/05	03/05	Interromper vazamento em banheiro feminino.	terça-feira, 3 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
261/2022	Biblioteca Setorial	BR	Elétrico	03/05	12/05	Realizar substituição de lâmpadas queimadas.	terça-feira, 3 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Reator 1x40 Reator x402	15 4	
262/2022	Bloco C	CENTRO	Elétrico	03/05	03/05	Realizar reposição de refletor no Setor Médico.	terça-feira, 3 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
263/2022	Bloco das Coordenações	BR	Manutenção	10/05	10/05	Verificar canos de saída de água de todas as salas do Bloco das Coordenações a fim de tapar com telas de proteção ou outro material para impedir o acesso de animais peçonhentos na Unidade.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
264/2022	Residência Feminina	BR	Marcenaria	04/05	04/05	Solucionar problema com as janelas do quarto 01 e 10 que não estão fechando.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
265/2022	Residência Feminina	BR	Elétrico	04/05	04/05	Realizar substituição de lâmpada queimada no quarto 14.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
266/2022	Bloco Administrativo	BR	Elétrico	04/05	04/05	Solucionar problema com rede elétrica da sala de conselhos para o perfeito funcionamento do ar condicionado.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
267/2022	Bloco de Aulas II	BR	Refrigeração	02/05	02/05	Realizar o serviço de troca de ar condicionado de 24 mil BTU's. na sala 06	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
268/2022	Auditório	BR	Refrigeração	04/05	04/05	Realizar a instalação de um ar split Yang de 12 mil BTU's.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
269/2022	Residências Universitárias	BR	Refrigeração	04/05	04/05	Realizar a instalação de 04 máquinas de lavar.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Máquina de lavar	4	O colaborador Francinaldo auxiliou na execução.
270/2022	Bloco Administrativo	BR	Refrigeração	04/05	04/05	Realizar o serviço de desobstrução do dreno em um ar split de 12 mil BTU's na Sala do Setor Financeiro.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			

ORDENS DE SERVIÇO - ALERTA

SOLICITANTE		SUBPREFEITURA DO CCJS										
NOME DA EMPRESA		ALERTA SERVIÇOS				CNPJ:			04.427.309/0001-13			
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS	OBSERVAÇÕES	
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	92,47%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
271/2022	Residência Feminina	BR	Hidráulico	04/05	04/05	Realizar substituição de tampa de vaso sanitário em banheiro da residência.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Tampa para vaso sanitário	1	
272/2022	Ginásio Poliesportivo	BR	Jardinagem	05/05	05/05	Realizar o serviço de podagem em plantas bungavília.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			O colaborador Raimundo Virgínio auxiliou na execução.
273/2022	Residência Masculina	BR	Hidráulico	04/05	04/05	Realizar conserto na caixa acoplada do sanitário.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
274/2022	Unidade II	BR	Marcenaria	04/05	04/05	Realizar a montagem de 02 (duas) cadeiras de escritório.	quarta-feira, 4 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
275/2022	Auditório	BR	Elétrico	05/05	05/05	Realizar troca de disjuntor em quadro de distribuição.	quinta-feira, 5 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
276/2022	Residência Feminina	BR	Elétrico	05/05	05/05	Realizar a instalação de 02 (duas) tomadas no quarto 14.	quinta-feira, 5 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
277/2022	Residência Feminina	BR	Marcenaria	05/05	05/05	Realizar conserto na porta do guarda roupas do quarto 01.	quinta-feira, 5 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
278/2022	Bloco B	CENTRO	Refrigeração	05/05	05/05	Realizar o serviço de troca de motor do ventilador da condensadora do ar condicionado da Sala de T.I	quinta-feira, 5 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
279/2022	Ginásio Poliesportivo	BR	Marcenaria	05/05	05/05	Realizar conserto de armário da sala de materiais esportivos.	quinta-feira, 5 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
280/2022	Bloco Administrativo	BR	Hidráulico	06/05	07/05	Solucionar problema com vazamento em pia do banheiro feminino.	sexta-feira, 6 de maio	Não concluído por falta de material	<input type="checkbox"/>			Material: Válvula
281/2022	Residência Feminina	BR	Hidráulico	06/05	06/05	Solucionar problema com vazamento em ralo da lavanderia.	sexta-feira, 6 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
282/2022	Residência Feminina	BR	Marcenaria	06/05	06/05	Solucionar problema com fechadura do quarto 08.	sexta-feira, 6 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Fechadura	1	
283/2022	Bloco B	CENTRO	Refrigeração			Verificar o funcionamento de ar split Hitachi de 30 mil BTU's na sala de Prática Jurídica I.	sexta-feira, 6 de maio	Em andamento	<input type="checkbox"/>			Após análise na sala de pratica jurídica I do Bloco B foi averiguado que o compressor do ar split Hitachi de 30 mil BTU's está em curto.
						Verificar o funcionamento de ar split Hitachi de 30 mil BTU's na sala dos professores.						Foi verificado que ocorreu curto circuito sendo necessário a troca do equipamento.
284/2022	Bloco das Coordenações	BR	Manutenção	06/05	19/05	Realizar manutenção das calçadas externas.	sexta-feira, 6 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
285/2022	Residência Feminina	BR	Refrigeração	09/05	09/05	Solucionar problema com ar condicionado em quarto 10.	segunda-feira, 9 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Cimento	04 Sacos	
286/2022	Residência Masculina	BR	Manutenção	09/05	03/06	Realizar instalação de telas protetoras nas claraboias dos banheiros conta a entrada de insetos.	segunda-feira, 9 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
287/2022	Residência Universitária/Bloco Administrativo	BR	Hidráulico	09/05	09/05	Realizar substituição de torneiras.	segunda-feira, 9 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
288/2022	Biblioteca Setorial	BR	Refrigeração	09/05	09/05	Realizar fixação de um ar split de 12 mil BTU's.	segunda-feira, 9 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
289/2022	Residência Masculina	BR	Elétrico	09/05	09/05	Realizar troca de lâmpada no quarto 11.	segunda-feira, 9 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Lâmpada	1	

ORDENS DE SERVIÇO – ALERTA

SOLICITANTE				SUBPREFEITURA DO CCJS								
NOME DA EMPRESA				ALERTA SERVIÇOS			CNPJ:			04.427.309/0001-13		
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	92,47%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
290/2022	Restaurante Universitário	BR	Elétrico	10/05	10/05	Realizar instalação de tomada para microondas.	terça-feira, 10 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
291/2022	Residência Masculina	BR	Hidráulico	11/05	11/05	Solucionar problema com vazamento em banheiro.	terça-feira, 10 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Assento para vaso sanitário	1	
						Realizar a instalação de tampa sanitária com acessibilidade.			<input checked="" type="checkbox"/>			
292/2022	Residência Masculina e áreas externas	BR	Alvenaria	11/05	13/05	Reconstruir rampas de acesso para o uso de cadeira de rodas.	terça-feira, 10 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Cimento	1 Saco	
293/2022	Ambiente dos Professores	BR	Marcenaria	10/05	11/05	Realizar concerto e instalação de cadeiras na copa do ambiente dos professores.	terça-feira, 10 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
294/2022	Residência Masculina	BR	Marcenaria	10/05	03/06	Realizar a instalação de tela protetora no quarto de residente.	terça-feira, 10 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Tela fornecida pelo aluno.
295/2022	Unidade II	BR	Elétrico	11/05	11/05	Solucionar problema com falta de energia.	quarta-feira, 11 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Para a realização desta O.S o colaborador Marcos teve o auxílio do colaborador jozimar
296/2022	Bloco B	CENTRO	Alvenaria	11/05	13/05	Realizar reparos nos banheiros masculino e feminino.	quarta-feira, 11 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
297/2022	Guarita	CENTRO	Elétrico	11/05	11/05	Realizar troca de tomada.	quarta-feira, 11 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
298/2022	NPJ	CENTRO	Elétrico	11/05	11/05	Realizar substituição de refletor na entrada do Núcleo de Prática Jurídica.	quarta-feira, 11 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
299/2022	NPJ	CENTRO	Elétrico	11/05	11/05	Realizar substituição de fio do roteador na sala de NPJ I.	quarta-feira, 11 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
300/2022	Unidade I	CENTRO	Marcenaria	11/05	12/05	Realizar reparos e manutenções em portas e forro.	quarta-feira, 11 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
301/2022	Bloco das Coordenações	BR	Marcenaria	11/05	11/05	Realizar conserto do armário da copa.	quarta-feira, 11 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
302/2022	Bloco de Aulas II	BR	Hidráulico	12/05	12/05	Solucionar problema com descarga no banheiro feminino.	quinta-feira, 12 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
303/2022	Residência Feminina	BR	Elétrico	12/05	12/05	Realizar troca de lâmpada queimada em corredor do lado esquerdo.	quinta-feira, 12 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Lâmpada	1	
304/2022	Bloco das Coordenações	BR	Elétrico	12/05	12/05	Realizar a realocação de sensores de presença no corredor do Bloco.	quinta-feira, 12 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
305/2022	Residência Masculina	BR	Marcenaria	19/05	19/05	Realizar conserto de fechadura em porta do quarto 05.	quinta-feira, 12 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
306/2022	Bloco de Aulas II	BR	Hidráulico	13/05	13/05	Solucionar problema com vazamento em sanitário do banheiro masculino.	sexta-feira, 13 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
307/2022	Ginásio Poliesportivo	BR	Elétrico	13/05	13/05	Realizar troca de lâmpada em poste da entrada.	sexta-feira, 13 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
308/2022	Ginásio Poliesportivo	BR	Hidráulico	13/05	13/05	Realizar a substituição de torneiras nos banheiros.	sexta-feira, 13 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Torneira	2	
						Realizar instalação de dispenser de álcool em gel.			<input checked="" type="checkbox"/>	Dispenser	2	
309/2022	Residência Feminina	BR	Hidráulico	13/05	13/05	Solucionar problema com vazamento em banheiro.	sexta-feira, 13 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Área externa do Centro					Verificar acessibilidade de malhas as				Conjunto ar stop	1	

ORDENS DE SERVIÇO - ALERTA

SOLICITANTE		SUBPREFEITURA DO CCJS										
NOME DA EMPRESA		ALERTA SERVIÇOS				CNPJ:			04.427.309/0001-13			
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	92,47%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
310/2022	Area externa do Centro de Vivência	BR	Elétrico	13/05	13/05	Verificar a possibilidade de melhora na iluminação da praça do Centro de Vivência.	sexta-feira, 13 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Interruptor de 2 seções Bucha	1	
											12	
311/2022	NPJ	CENTRO	Elétrico	13/05	13/05	Realizar troca de lâmpada na sala de espera.	sexta-feira, 13 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
312/2022	Bloco de Aulas II	BR	Refrigeração	16/05	17/05	Solucionar problema com vazamento em ar condicionado da Sala 04.	segunda-feira, 16 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Realizada a desobstrução do dreno no ar split de 30 mil BTU's.
313/2022	Área externa	BR	Hidráulico	16/05	16/05	Realizar troca de lona da tampa da cisterna.	segunda-feira, 16 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
314/2022	Bloco Administrativo	BR	Refrigeração	16/05	18/05	Verificar funcionamento de ar condicionado que foi instalado recentemente na Sala de Conselhos.	segunda-feira, 16 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
315/2022	NPJ	CENTRO	Refrigeração			Realizar instalação de ar condicionado.	segunda-feira, 16 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
316/2022	Residência Masculina	BR	Elétrico	20/05	20/05	Verificar a possibilidade de realocação de refletor e/ou lâmpadas externas na janela do quarto 11.	segunda-feira, 16 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Retirada do relé temporariamente.
317/2022	Restaurante Universitário	BR	Hidráulico	-	-	Realizar a instalação de torneira no refeitório.	segunda-feira, 16 de maio	Não concluído por falta de material	<input type="checkbox"/>			Material: Torneira de jardim
318/2022	Bloco Administrativo	BR	Elétrico	16/05	17/05	Solucionar problema elétrico na sala dos conselhos.	segunda-feira, 16 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Lâmpada Reator 2x40	1 1	
319/2022	Bloco Administrativo	BR	Marcenaria	17/05	23/05	Realizar a montagem de mesas na Diretoria.	terça-feira, 17 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
320/2022	Bloco de Aulas III	BR	Elétrico	18/05	18/05	Solucionar problema com lâmpadas que acedem e apagam.	terça-feira, 17 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
321/2022	Bloco de Aulas II	BR	Elétrico	17/05	26/05	Realizar substituição de lâmpadas na sala 02.	terça-feira, 17 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Serviço realizado na Sala 01 ao invés da 02.
322/2022	Bloco das Coordenações	BR	Manutenção	17/05	17/05	Realizar instalação de fogão na Copa.	terça-feira, 17 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
323/2022	Restaurante Universitário	BR	Hidráulico	17/05	17/05	Solucionar problema com vazamento.	terça-feira, 17 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	T de 32 T de 20	1 1	
324/2022	Auditório	CENTRO	Alvenaria	18/05	20/05	Realizar reparos no Camarim I e nos banheiros.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
325/2022	Bloco Administrativo	BR	Marcenaria/Elétrico	18/05	18/05	Realizar montagem de armário e instalação do suporte do microondas na Copa. Realizar a instalação de interruptor, tomadas e ventilador.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Interruptor duplo	1	O colaborador Chagas auxiliou no serviço.
326/2022	Bloco de Aulas II	BR	Manutenção	18/05	18/05	Realizar reparos e/ou substituição de telhas quebradas.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
327/2022	Residência Universitária	BR	Manutenção	20/05	20/05	Realizar o serviço de desentupimento das bocas dos fogões das residências masculina e feminina.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			O gogão possui 06 bocas: 04 estão em pleno uso e 02 não estão funcionando.
328/2022	Bloco das Coordenações	BR	Manutenção	18/05	18/05	Verificar telhado e realizar a manutenção das telhas. Solucionar problema com parafuso solta da telha.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
329/2022	Bloco A	CENTRO	Manutenção	18/05	18/05	Realizar a retirada de odor no telhado.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
330/2022	Garagem	CENTRO	Jardinagem	18/05	18/05	Realizar o serviço de capinagem em área externa.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			

ORDENS DE SERVIÇO - ALERTA

SOLICITANTE				SUBPREFEITURA DO CCJS									
NOME DA EMPRESA				ALERTA SERVIÇOS			CNPJ:			04.427.309/0001-13			
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES	
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	92,47%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-	
331/2022	Bloco B	CENTRO	Marcenaria	18/05	18/05	Realizar realocação de porta e troca de fechadura na cantina dos servidores.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				
332/2022	NPJ	CENTRO	Marcenaria	18/05	15/05	Realizar manutenção na porta de banheiro masculino.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				
						Realizar troca de fechadura no banheiro feminino.							
						Realizar instalação de porta copos.							
333/2022	Restaurante Universitário	BR	Hidráulico	-	-	Verificar caixas hidráulicas e realizar o desentupimento se necessário.	quarta-feira, 18 de maio	Não concluído por falta de material	<input type="checkbox"/>			Material: Válvula.	
334/2022	Guarita	BR	Jardinagem	18/05	19/05	Realizar manutenção de bungavília.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				
335/2022	Residência Feminina	BR	Refrigeração	18/05	18/05	Solucionar problema com ar condicionado em quarto 09.	quarta-feira, 18 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				Realizada a troca do relé.
336/2022	Bloco C	CENTRO	Alvenaria			Realizar manutenção na sala de arquivo do curso de direito.	quarta-feira, 18 de maio	Verificar	<input type="checkbox"/>				Será realizada no mês de junho
337/2022	NPJ	CENTRO	Marcenaria	19/05	19/05	Realizar a fixação de canaleta na recepção e troca de fechadura da na sala do juizado virtual.	quinta-feira, 19 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				
338/2022	Residência Feminina	BR	Refrigeração	19/05	19/05	Solucionar problema com ar condicionado no quarto 01.	quinta-feira, 19 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				Realizado conserto no cabo de alimentação elétrica.
339/2022	Unidade II	BR	Alvenaria			Realizar o fechamento de buracos de todos os blocos para evitar a entrada de animais (cobras e insetos).	quinta-feira, 19 de maio	Em andamento	<input type="checkbox"/>				Será concluída no mês de junho
340/2022	Biblioteca Setorial	BR	Refrigeração	20/05	20/05	Solucionar problema com vazamento de água em ar condicionado.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				Realizado o serviço de desobstrução do dreno em um ar split de 18 mil BTU's.
341/2022	Bloco Administrativo	BR	Alvenaria	20/05	20/05	Realizar manutenção na parede da sala de conselhos.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				
342/2022	Bloco B	CENTRO	Alvenaria	20/05	20/05	Realizar manutenção da cantina dos servidores.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				
343/2022	Bloco B	CENTRO	Refrigeração e Elétrico	20/05	20/05	Realizar verificação e/ou manutenção das Salas de Prática Jurídica I e II para a aplicação das provas do MPF nos dias 21 e 22 deste mês.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				
344/2022	Bloco das Coordenações	BR	Elétrico	20/05	20/05	Solucionar problema com lâmpada apagada na sala da coordenação do curso de serviço social.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Lâmpada	1		
										Reator 2x40	1		
345/2022	Restaurante Universitário	BR	Refrigeração	20/05	20/05	Solucionar problema com ar condicionado que apresenta barulho.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				O técnico de manutenção esteve no local durante 40 minutos. Durante esse tempo não houve nenhum barulho. Caso ocorra o colaborador verificará o split.
346/2022	Restaurante Universitário	BR	Marcenaria	20/05	03/05	Realizar o lixamento das pontas das placas de acrílico e manutenção (parafusar) nas mesas do RU.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Lixa	P120		
347/2022	Unidade I	CENTRO	Alvenaria			Construção de piso para caixa de água.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>				

ORDENS DE SERVIÇO - ALERTA

SOLICITANTE		SUBPREFEITURA DO CCJS										
NOME DA EMPRESA		ALERTA SERVIÇOS				CNPJ:			04.427.309/0001-13			
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	92,47%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
348/2022	Bloco das Coordenações	BR	Refrigeração	20/05	20/05	Realizar manutenção em ar condicionado da Sala do TCC.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Serviço de retirada de um ninho de pássaro dentro da unidade condensadora em um ar split de 12 mil BTU's. Serviço de troca de um capacitor do ventilador na condensadora em um ar split de 12 mil BTU's
349/2022	Bloco Administrativo	BR	Alvenaria	20/05	20/05	Realizar levantamento dos locais que possuem abertura na parede para realizar a manutenção.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
350/2022	Ginásio Poliesportivo	BR	Jardinagem	20/05	20/05	Realizar o serviço de capinagem no jardim.	sexta-feira, 20 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
351/2022	Bloco de Aulas I	BR	Elétrico	23/05	26/05	Realizar troca de lâmpada no banheiro feminino.	segunda-feira, 23 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
352/2022	Ginásio Poliesportivo	BR	Refrigeração			Realizar manutenção em ar condicionado na Sala das Encarregadas.	segunda-feira, 23 de maio	Verificar	<input type="checkbox"/>			Será realizada no mês de junho
353/2022	Garagem	BR	Refrigeração			Realizar manutenção em ar condicionado na Subprefeitura.	segunda-feira, 23 de maio	Verificar	<input type="checkbox"/>			Será realizada no mês de junho
354/2022	Restaurante Universitário	BR	Marcenaria	23/05	23/05	Solucionar problema com suporte do lavatório de mãos.	segunda-feira, 23 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
355/2022	Biblioteca Setorial	BR	Hidráulico	23/05	23/05	Solucionar problema com descarga em banheiro feminino.	segunda-feira, 23 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
356/2022	Laboratório de Informática	BR	Manutenção	23/05	23/05	Realizar a instalação de telhas.	segunda-feira, 23 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Os colaboradores Cicero e Marcos auxiliaram na execução do serviço.
357/2022	Bloco Administrativo	BR	Elétrico	23/05	23/05	Solucionar problema elétrico na Sala de NTI.	segunda-feira, 23 de maio	Parcialmente Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			De acordo com o técnico responsável será necessário realizar o balanceamento da rede elétrica.
358/2022	Bloco das Coordenações	BR	Refrigeração	23/05	23/05	Verificar o funcionamento dos ares condicionados da sala dos servidores tecnológicos (hack).	segunda-feira, 23 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
359/2022	Residência Masculina	BR	Hidráulico	23/05	23/05	Realizar o serviço de desentupimento de encanamento hidráulico.	segunda-feira, 23 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
360/2022	Ginásio Poliesportivo	BR	Hidráulico	-	-	Interromper vazamento em banheiro masculino.	terça-feira, 24 de maio	Não concluído por falta de material	<input type="checkbox"/>			Necessidade de Material: Válvula de mictório
361/2022	Blocos de Aulas I, II e III	BR	Manutenção	24/05	24/05	Realizar a colagem de sinalização tátil nos pisos.	terça-feira, 24 de maio	Parcialmente Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Necessidade de Material: Cola Fórmica
362/2022	Residências Universitárias	BR	Manutenção	24/05	24/05	Realizar a instalação de telhas nos corredores que dão acesso as residências.	terça-feira, 24 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
363/2022	Centro de Vivência	BR	NTI	24/05	24/05	Verificar o funcionamento de 02 computadores na Sala do Diretório Acadêmico.	terça-feira, 24 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Foi realizada a formatação de 02 computadores, a instalação de um dos computadores e a instalação do sistema.
364/2022	NPJ	CENTRO	Elétrico	24/05	24/05	Realizar a troca de lâmpada em banheiro masculino.	terça-feira, 24 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
365/2022	NPJ	CENTRO	Elétrico/Alvenaria	24/05	24/05	Realizar a instalação de ramal telefônico na sala dos professores.	terça-feira, 24 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
366/2022	Centro de Vivência	BR	Alvenaria/Elétrico	25/05	26/05	Realizar revitalização da sala do D.A.A.M.	quarta-feira, 25 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
367/2022	Centro de Vivência	BR	Refrigeração	25/05	25/05	Realizar limpeza de ar condicionado.	quarta-feira, 25 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Realizado na Sala do D.A.A.M.

ORDENS DE SERVIÇO - ALERTA

SOLICITANTE				SUBPREFEITURA DO CCJS								
NOME DA EMPRESA				ALERTA SERVIÇOS				CNPJ:		04.427.309/0001-13		
ORDENS DE SERVIÇO (O.S.)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS	OBSERVAÇÕES	
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	92,47%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
368/2022	Bloco de Aulas II	BR	Hidráulico	25/05	25/05	Interromper vazamento em banheiro feminino.	quarta-feira, 25 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Chicote hidráulico	
369/2022	Biblioteca Setorial	BR	Refrigeração	25/05	25/05	Interromper vazamento em ar condicionado da Sala de Estudos Individual.	quarta-feira, 25 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Serviço de troca de dreno em ar split de 18 mil BTU's de marca YANG
370/2022	Biblioteca Setorial	BR	Marcenaria	25/05	25/05	Realizar montagem de mesa.	quarta-feira, 25 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
371/2022	Centro de Vivência	BR	Elétrico	25/05	25/05	Realizar montagem de 03 tomadas na Sala do D.A.A.M.	quarta-feira, 25 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
372/2022	Bloco das Coordenações	BR	Elétrico	25/05	26/05	Realizar troca de lâmpada na sala da Secretária do Curso de Administração (ronaldo).	quarta-feira, 25 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
373/2022	Centro de Vivência	BR	Hidráulico	25/05	25/05	Realizar ativação do bebedouro.	quarta-feira, 25 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Para que o equipamento funcione corretamente Foi realizado a troca do franjo e do filtro há apenas um vazamento na bandeja que não foi solucionado, por falta de material (silicone).
374/2022	Laboratório de Informática	BR	Elétrico	26/05	27/05	Realizar a instalação de 03 ar condicionados de 48.000 BTU's.	quinta-feira, 26 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
375/2022	Ambiente dos Professores	BR	Elétrico	26/05	26/05	Realizar troca de lâmpadas do banheiro masculino.	quinta-feira, 26 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
376/2022	Bloco de Aulas II	BR	Elétrico	26/05	26/05	Realizar troca de lâmpada queimada em corredor.	quinta-feira, 26 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
377/2022	Bloco de Aulas III	BR	Elétrico	26/05	26/05	Realizar fixação de tubo elétrico em passarela.	quinta-feira, 26 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
378/2022	Bloco das Coordenações	BR	Refrigeração	27/05	27/05	Realizar serviço de manutenção e limpeza em ar condicionado de 12.000 BTU's na Sala de Coordenação de Graduação do curso de Direito.	sexta-feira, 27 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
379/2022	Residência Feminina	BR	Hidráulico			Solucionar problema com vazamento hidráulico da máquina de lavar.	sexta-feira, 27 de maio	Verificar	<input type="checkbox"/>			
380/2022	Residência Masculina	BR	Marcenaria	27/05	27/05	Realizar a fixação de porta em guarda roupas no quarto 17.	sexta-feira, 27 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
381/2022	Residência Masculina	BR	Elétrico	27/05	27/05	Realizar a troca de lâmpadas no quarto 02.	sexta-feira, 27 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
382/2022	NPJ	CENTRO	Marcenaria	27/05	27/05	Realizar a montagem de 03 cadeiras de escritório.	sexta-feira, 27 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
383/2022	Guarita	BR	Elétrico	30/05	30/05	Realizar troca de lâmpada em poste próximo a Guarita.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
384/2022	Ambiente dos Professores	BR	Marcenaria	30/05	30/05	Solucionar problema com a porta da sala 02 que não está fechando.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Realizado serviço de retirada do excesso de madeira com a plaina para fechar as portas do ambiente dos professores.
385/2022	Residência Feminina	BR	Marcenaria	30/05	30/05	Solucionar problema com fechadura do quarto 04.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			O colaborador se dirigiu ao local, porém, o mesmo constatou que a fechadura não apresentava nenhum problema.
386/2022	Bloco das Coordenações	BR	Elétrico	30/05	30/05	Solucionar problema com iluminação do corredor em frente as coordenações.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
387/2022	Residência Masculina	BR	Elétrico	30/05	30/05	Realizar a troca de lâmpadas no quarto 09.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			

ORDENS DE SERVIÇO – ALERTA

SOLICITANTE				SUBPREFEITURA DO CCJS								
NOME DA EMPRESA				ALERTA SERVIÇOS			CNPJ:			04.427.309/0001-13		
ORDENS DE SERVIÇO (O.S)									PROGRESSO	MATERIAIS UTILIZADOS		OBSERVAÇÕES
Nº	SETOR	UNIDADE	TIPO DE SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	ATIVIDADE	DATA DA O.S	STATUS	92,47%	DESCRIÇÃO	QUANT.	-
388/2022	Quadra próximo à Garagem	BR	Elétrico	30/05	30/05	Realizar instalação de ponto de luz na quadra.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
389/2022	Bloco de Aulas I	BR	Marcenaria	30/05	30/05	Realizar instalação de papel nas janelas do 8º período de Serviço social/Contábeis.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
390/2022	Bloco das Coordenações	BR	Refrigeração	30/05	30/05	Solucionar problema com ar condicionado da Coordenação de Contábeis.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			O ar condicionado estava desconfigurado.
391/2022	Bloco B	CENTRO	Elétrico	30/05	30/05	Realizar substituição de lâmpada queimada em corredor.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
392/2022	Residência Masculina	BR	Hidráulico	30/05	30/05	Realizar instalação de ducha higiênica em banheiro adaptado.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>	Chicote Hidráulico	1	
393/2022	Bloco Administrativo	BR	Refrigeração	30/05	30/05	Verificar funcionamento de ar condicionado da sala de licitação.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			De acordo com o técnico responsável devido ao clima frio a máquina de ar condicionado vai ficar sempre disparando porém isso, não irá influenciar no funcionamento do equipamento.
394/2022	Bloco C	CENTRO	Elétrico	30/05	30/05	Realizar troca de lâmpada em corredor que dá acesso ao setor de Pós graduação.	segunda-feira, 30 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
395/2022	Bloco Administrativo	BR	Refrigeração	31/05	03/06	Verificar o funcionamento de ar condicionado na Sala de NTL.	terça-feira, 31 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			
396/2022	Residência Masculina	BR	Refrigeração	31/05	31/05	Solucionar problema com falta de controle de ar condicionado do quarto 03.	terça-feira, 31 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			Foi entregue um controle novo ao residente.
397/2022	Auditório	CENTRO	Alvenaria	31/05	31/05	Realizar manutenção do camarim II e banheiro.	terça-feira, 31 de maio	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/>			